

2) 당 현장 안전점검 일정표

| 대상공종   | 점검시기                              |  |  | 비고 |
|--|-----------------------------------|--|--|----|
|  | 1차                                | 2차   | 3차                                     |    |
| 건축물<br>(10층이상 16층미만인 건축물의<br>건설공사 및 1,2중시설물) | 기초공사 시공시<br>(콘크리트 타설전)<br>2024.07 | 구조체공사<br>초·중기단계 시공시<br>2024.11                   | 구조체공사<br>말기단계 시공시<br>2025.03           |    |
| 건설기계<br>가<br>사용되는<br>건설공사                    | 천공기<br>(10M이상)                    | 천공작업<br>말기단계<br>시공시<br>2024.04                   |  |    |
|  | 항타 및 항발기                          | 항타 및 항발작업<br>말기단계<br>시공시<br>2024.04              |  |    |
|  | 타워크레인                             | 타워크레인<br>인상시 마다<br>2024.11<br>2024.12<br>2025.01 | 타워크레인<br>해체작업시<br>2025.03              |    |
|  | 높이가 31미터<br>이상인 비계                | 비계 최초 설치<br>완료시<br>2024.09                       | 비계 최고 높이 설치<br>완료단계 시<br>2025.07       |    |
| 가설<br>구조물을<br>사용하는<br>건설공사                   | 높이가 2미터<br>이상인 흙막이<br>지보공         | 지보공 최초 설치<br>완료시<br>2024.04                      | 지보공 설치 완료<br>말기단계시<br>2024.06          |    |
|  | 높이가 5미터<br>이상인 거푸집 및<br>동바리       | 설치 높이가 가장<br>큰 구간 설치<br>완료시<br>2024.07           | 타설 단면이 가장<br>큰 구간 설치<br>완료시<br>2024.08 |    |
|  | 현장 조립<br>복합가설구조물<br>(합벽지지대)       | 조립·설치 최초<br>완료시<br>2024.07                       | 가설 구조물 사용<br>말기단계시<br>2024.08          |    |
|  |                                   |  |  |    |