

당 현장 세부 공정별 안전점검 계획표

항 목	당현장 적용	차수	차수별 실시 시기	예정시기
시트법상 1종 및 2종 시설물 (2중시설물)	◎	1차	기초단계 시공시(콘크리트 타설전)	2024. 04
		2차	구조체공사 초·중기단계 시공시	2024. 10
		3차	구조체공사 말기단계 시공시	2025. 02
		4차	준공직전에 실시	2025. 09
지하 10m 이상 굴착 공사		1차	기초단계 시공시(콘크리트 타설전)	
		2차	되메우기 완료시(지하층 완료시)	
폭발물을 사용하는 건설공사		1차	총공정의 초·중기단계 시공시	
		2차	총공정의 말기단계 시공시	
10층이상 16층미만 건설공사		1차	기초단계 시공시(콘크리트 타설전)	
		2차	구조체공사 초·중기단계 시공시	
		3차	구조체공사 말기단계 시공시	
천공기사용공사 (10m이상)	◎	1차	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	2024. 02
		2차	천공 작업 말기단계시	2024. 04
항타기 사용공사		1차	항타·항발기 조립완료 후 최초 항타 시	
		2차	항타·항발 작업 말기단계시	
타워크레인 사용공사	◎	1차	타워크레인 설치작업시	2024. 05
		2차	타워크레인 1차 인상	2024. 07
		3차	타워크레인 2차 인상	2024. 09
		4차	타워크레인 3차 인상	2024. 11
		5차	타워크레인 4차 인상	2025. 01
		6차	타워크레인 해체작업시	2025. 03
높이31m 비계		1차	비계 최초 설치 완료시	
		2차	비계 최고 높이 설치 완료단계 시	
브라켓 비계		1차	브라켓 최초 설치 완료시	
		2차	브라켓 비계 설치시	
작업발판 일체형 거푸집	◎	1차	최초 설치 완료시	2024. 06
		2차	설치 말기단계시	2025. 02
높이5m이상 거푸집 및 동바리	◎	1차	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	2024. 05
		2차	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시	2024. 08
높이2m이상 흙막이공사	◎	1차	지보공 설치 초기단계시	2024. 02
		2차	지보공 설치 말기단계시	2024. 04
10m이상 외부작업용 가설구조물 (R.C.S)		1차	최초 설치 완료시	
		2차	가설 구조물 사용 말기단계시	
복합형가설구조물 (합벽지지대 등)	◎	1차	조립·설치 최초 완료시	2024. 03
		2차	가설 구조물 사용 말기단계시	2024. 04